

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Gebäudewirtschaft	Datum: 02.06.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.3	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung des Fachbereichs 303 - Gebäudewirtschaft zum Stand aktueller und abgeschlossener Baumaßnahmen		Datum: 08.06.2021
Vorlage-Nr: VO/0185/21			Bürgermeister: Gez. Michael Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	15.06.2021	Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften	
(11/2020)			

1. Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck, sowie weitere bauliche Maßnahmen

(zuletzt im WBVL am 20.04.2021, TOP 1.5, Punkt 2.)

Die umfangreichen Rückbauarbeiten in den Sanitär- und Umkleidebereichen und in den Räumen des Untergeschosses der Turnhalle Beeck begannen am 07.05.2021 und sind mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Lediglich der Rückbau elektrischer Installationen stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage (Anfang Juni) noch aus.

Einige der Nachfolgegewerke sind bereits beauftragt, andere Vergabeverfahren für Bauleistungen laufen derzeit noch.

Trotz aktueller Verzögerungen bei einigen Ausschreibungsverfahren soll die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme bis zum Ende der Herbstferien im Oktober 2021 erfolgen.

2. Bauliche Maßnahmen im OGS-Bereich der Erich Kästner Grundschule

(zuletzt im WBVL am 20.04.2021, TOP 1.6)

Über die Maßnahme hatte die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses am 20.04.2021 (Vorlage s.o.) ausführlich berichtet.

Um die sehr eng gesteckten Terminvorgaben der Förderbestimmungen einzuhalten, sollen die ersten Bauleistungen (Rückbauarbeiten) bereits Mitte Juni beauftragt werden, um den vom Fördergeber bis zum 30.06.2021 geforderte Maßnahmenbeginn einzuhalten.

Weitere Ausschreibungsverfahren bzw. freihändige Vergaben werden derzeit durchgeführt. Mit den Rückbauarbeiten im OGS-Küchen- und Speisebereich soll gemäß Bauzeitenplan Anfang der Sommerferien am 05.07.2021 begonnen werden. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für den Oktober dieses Jahres geplant.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Thies	Technischer Beigeordneter	
Gez. Schreurs	FBL 303	