

BV: WEG „Neubau Feuerwache Wegberg“ Maaseiker Str. 89, 41844 Mühlenstadt Wegberg

Stand: 02.11.2022 IF
aktualisiert: 10.+14.02.2023 IF

Gewerke- und Vergabeübersicht mit Terminen für die EU-weite Ausschreibung gem.VOB/A EU

Nr.	Bezeichnung	LV-Versand an Bauherr (Schätz-LV)	Prüfung 303	FB	1. Überarbeitg. Planer/FJ	Zusendung ZVS 1.Prüfrunde	Rückläufer ZVS und Zusendung an Planer	2. Überarbeitg. Planer/FJ	Zusendung ZVS 2.Prüfrunde	Rückläufer ZVS und Zusendung an Planer	3. Überarbeitg. Planer/FJ	Zusendung gepr. Unterlagen an ZVS, Zustimmung RPA + Bekanntgabe	Bietfrist für EU-weite Ausschreibung	Angebots-eröffnung/ Submission	Prüfung + Wertung, Nachforderung von Unterlagen	Zusendung Vergabevorschlag ZVS, Zustimmung RPA+Bekanntgabe d. Vergabeabsicht	Wartefrist	Auftrag	Werkplan., Freigabe und Bestellung	Lieferzeit	Aufforderung	vorauss. Ausf.-Beginn (12/8 Werktage nach Aufford.)
Bearbeitungszeit			ca. 5 Tage		ca. 3-5 Tage	ca. 5-8 Tage	ca. 1 Tag	ca. 3-5 Tage	ca. 5-8 Tage	ca. 1 Tag	ca. 3-5 Tage	ca. 3 Tage	ca. 30 Tage	1 Tag	5 Tage	1 Tag	10 Tage	1 Tag			1 Tag	Bauzeitenplan
Zuständigkeit		Planer/FJ	Bauherr		Planer/FJ	Bauherr	Bauherr	Planer/FJ	Bauherr	Bauherr	Planer/FJ	Bauherr	Bieter	Bauherr	Planer/FJ/Bauh.	Bauherr	Bauherr	Bauherr	Bieter/Planer	Bieter	Bauherr	Bieter
8	Dach	16.09.2022 + 05.10 PGK + 14.10 Doku	06.07.2022		16.09.2022 + 05.10 PGK + 14.10 Doku		06.07.2022 + 25.10.2022	02.11.2022	16.09.2022	25.10.2022	11.11.2022	17.11.2022	20.12.2022	20.12.2022	21.12.2022 + 11.01.2023 + 17.01.2023	17.01.2023	17.01.2023	07.02.2023	1-2 Wo.	4-6 Wo.	15.03.2023	29.03.2023
9	Trockenbau	20.09.2022	04.01.2023		20.01.2023	20.01.2023	31.01.2023	13.02.2023	13.02.2023	---	---	15.02.2023	16.03.2023	17.03.2023	24.03.2023	27.03.2023	11/13.04.2023	12/14.04.2023	1-2 Wo.	1-2 Wo.	13/14.04.2023	24./27.04.2023
10	Schlosser	23.09.2022	16.01.2023		31.01.2023	14.02.2023	---	---	---	24.02.2023	28.02.2023	03.03.2022	22.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	31.03.2023	---	03.04.2023	1-2 Wo.	4-6 Wo.	02.05.2023	15.05.2023
11	Estrich	23.09.2022	16.01.2023		25.01.2023	02.02.2023	14.02.2023	17.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	28.02.2023	02.03.2023	06.03.2023	04.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	26.04.2023	27.04.2023	1-2 Wo.	ca. 4 Wo.	11.05.2023	25.05.2023
12	Fliesen	23.09.2022	14.02.2023 (akt.offen)		17.02.2023	22.02.2023	---	---	---	06.03.2023	09.03.2023	14.03.2023	12.04.2023	12.04.2023	13.04.2023	19.04.2023	04.05.2023	05.05.2023	1-2 Wo	6-8 Wo	20.06.2023	03.07.2023
13	Innentüren	20.09.2022	02.11.2022 + 03.11.2022		08.12.2022 + 12.12 Anl.	13.12.2022	10.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	14.02.2023	03.04.2023	13.04.2023	18.04.2023	17.05.2023	18.05.2023	24.05.2023	02.06.2023	05.06.2023	1-2 Wo.	10-12 Wo.	15.08.2023	28.08.2023
14	Maler + Spachtel	17./20.02.2023 (akt.offen)	24.02.2023		03.03.2023	14.03.2023	15.03.2023	22.03.2023	31.03.2023	03.04.2023	13.04.2023	18.04.2023	17.05.2023	18.05.2023	24.05.2023	25.05.2023	09.06.2023	12.06.2023	1-2 Wo	1-2 Wo	13.06.2023	26.06.2023
15	Bodenbelag	20.12.2022	akt. offen		09.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	28.03.2023	11.04.2023	12.04.2023	19.04.2023	24.04.2023	23.05.2023	24.05.2023	01.06.2023	02.06.2023	16.06.2023	19.06.2023	1-2 Wo	3-6 Wo	18.07.2023	ab 31.07.2023
16	WC-Trennwände	17.03.2023 (offen)	31.03.2023		11.04.2023	24.04.2023	25.04.2023	03.05.2023	15.05.2023	16.05.2023	24.05.2023	30.05.2023	28.06.2023	29.06.2023	06.07.2023	07.07.2023	21.07.2023	24.07.2023	1-2 Wo	4-8 Wo	04.09.2022	ab 18.09.2023
17	Beschilderung	12.05.2023 (offen)	23.06.2023		30.06.2023	12.07.2023	13.07.2023	21.07.2023	02.08.2023	03.08.2023	10.08.2023	15.08.2023	12.09.2023	13.09.2023	20.09.2023	21.09.2023	06.10.2023	09.10.2023	1-2 Wo	2-4 Wo	ab 20.10.2023	ab 06.11.2023
18	Grundreinigung	31.03.2023 (offen)	12.06.2023		19.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	07.07.2023	19.07.2023	20.07.2023	27.07.2023	01.08.2023	30.08.2023	31.08.2023	07.09.2023	08.09.2023	22.09.2023	25.09.2023	1-2 Wo	2-4 Wo	09.10.2023	23.10.2023