

Projekte in Arbeit
Sachbearbeiter 1

Kanal- und Straßenbau

Nr.	Projektbezeichnung + I-Code	Projekt-stand	Bemerkungen	Umsetzung in %
1	Kanalsanierung "Hasenwinkel" und "In Beeckerheide" 110301K172	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
2	Kanalsanierung "Heidekamp" 110301K173	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
3	Kanalsanierung "Markusstraße" 110301K176	Ausführung	Arbeiten durch Fa. Aarsleff	85
4	Kanalsanierung "Echter Straße" 110301K177	Ausführung	Arbeiten durch Fa. Aarsleff	85
5	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach" 110301K178	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
6	Kanalsanierung "Beecker Str." und "Birkenallee" 110301K180	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
7	Kanalsanierung "Industriestraße" und "Siemensweg" 110301K181	Ausführung	Arbeiten Siemensweg durch Fa. Sanders, Arbeiten Industriestr. durch Swietelsky	65
8	Kanalsanierung "Bahnhofstr." und "Martin-Luther-Str." 110301K182	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
9	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Str."	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
10	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
11	Kanalsanierung "Am See, Forellen-, Karpfenweg"	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
12	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
13	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Str."	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
14	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
15	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Str., Lilienstr., Rochusstr."	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
16	Kanalsanierung "Asterstraße"	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
17	Kanalsanierung "Rheinweg u. Fröbelstraße"	Planung	Sanierungskonzept in Vorbereitung	25
18	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str. / Kreuzherrenstraße 120101S202	Planung	Entwurfsvorschläge zur Zeit in Abstimmung	30
19	Umgestaltung Knoten B57 / L127 120101	Planung	Berg: Lph 3 in Bearbeitung Botz: Nachvermessung größtenteils erfolgt, Randbereiche nach Ernte IQ: Baugrundgutachten in Bearbeitung	25

20	Erschließung Hessenfeld; 150103I301	Ausführung	LV zur Abstimmung bei der Vergabestelle	60
21	Erschließung Barbarastr. Uevекoven.; 150103I303	Planung	Liegenschaft H. Neumann prüft Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen zur Regenrückhaltung	35
22	Erschließung Venloer Str.; 150103I306	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
23	Erschließung Helpensteinstr.; 150103I308	Planung	Versickerung Niederschlagswasser prüfen	25
24	Sanierung Radwege 2. BA; 120101S700	Ausführung	Arbeiten durch Fa. Tellers	85
25	Sanierung Radwege 3. BA Kahrbahn; 120101S049	Ausführung	Asphaltarbeiten durch Fa. Dohmen ausgeführt	90
26	Sanierung Radwege 4. BA; 120101S700	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	35
27	Bürgerradweg L367 von Merbeck nach Schwaam; 120101	Planung	- Vermessung Höhen liegt vor - Baugrunduntersuchung liegt vor - Artenschutzprüfung liegt vor - Landschaftspflegerischer Begleitplan liegt vor - Ergebnis Starkregenanalyse erhalten - Entwässerungskonzept im Oktober	40

	<u>Sachbearbeiter 2</u>		<u>Kanal- und Straßenbau</u>	
28	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	Ausführung	LV zur Abstimmung bei der Vergabestelle	60
29	Kanalsanierung An der Gracht, Grachtsstraße, Hauptstraße	Ausführung	Abnahme steht noch aus, Schlussrechnung	90
30	Erneuerung Brücke Holtmühle	Bauvorbereitung	Ausführung durch Baubetriebshof	40
31	Kanalerneuerung Kampfstraße und Im Winkel	Planung	Ausschreibung in Vorbereitung	40
32	Kanalsanierung und Erneuerung Grenzlandring und Venloer Straße	Ausführung	Abrechnung der Maßnahme	90
33	Kanalsanierung Bergstraße	Ausführung	Abrechnung der Maßnahme	90
34	Planung von Querungshilfen über die B 57 in Rath.-Anhoven	Planung	Konzept in Bearbeitung	25
35	Herstellung von Asphaltflächen KIGA Harbeck	Ausführung	Abrechnung der Maßnahme	90
36	Stellungnahmen zu Baumaßnahmen		laufend	
37	Straßensicherung im Bereich Heideweg	Planung	Angebotseinholung	50
38	Sanierung der Straße Schürensteg	Ausführung	Abrechnung der Maßnahme	90
39	Einholung von Angeboten für Kanalsanierungsarbeiten 2024	Planung	Vorbereitung der Unterlagen zur Angebotserstellung	10

Sachbearbeiter 3**Kanal- und Straßenbau**

40	Vorbereitung und Ausarbeitung von TV Inspektionen	Ausführung	Befahrung 2022 abgeschlossen, 2023 läuft z.Zt.	80
41	Betreuung und Auswertung der TV Inspektion	Ausführung	Auswertung 2022 begonnen	10
42	Ausschreibung und Vergabe HM-Vertrag Kanalinstandhaltung	Ausführung	Vorbereitende Arbeiten für Vertrag ab 2025	5
43	Betreuung HM-Vertrag Kanalinstandhaltung	Ausführung	laufend	
44	Ausschreibung und Vergabe HM-Vertrag Kanalunterhaltung	Ausführung	Vorbereitende Arbeiten für Vertrag ab 2025	10
45	Betreuung HM-Vertrag Kanalunterhaltung	Ausführung	Erstellung von Arbeitsaufträgen, Kontrolle, Abrechnung	laufend
46	Ausschreibung und Vergabe HM Vertrag Schachtabdeckungssanierung	Ausführung	Erstellung von Arbeitsaufträgen, Kontrolle, Abrechnung	laufend
47	Koordinierung bei Schäden im Bereich von Hausanschlussleitungen	Ausführung	Erstellung von Arbeitsaufträgen, Kontrolle, Abrechnung	laufend
48	Betreuung des Straßenkatasters	Ausführung	Erstellung von Sanierungsplänen, Einpflegen von Maßnahmen, etc.	laufend
49	Betreuung des Kanalkatasters	Ausführung	Erstellung von Sanierungsplänen, Einpflegen von Maßnahmen, etc.	laufend
50	Berichterstattung an die Bez.Reg. Berichte nach der SÜWVO	Ausführung	Welche Maßnahmen wurden durchgeführt, Längen, Schadensklassen	laufend
51	Fortführung des Abwasserbeseitigungskonzepts	Ausführung	Fortführen der Maßnahmenliste, Zusammenstellen von abgelaufenen Maßnahmen, jährliche Berichterstattung	laufend
52	Bearbeitung der NW-Abgabe	Ausführung	Fortführen der Maßnahmenliste, Zusammenstellen von abgelaufenen Maßnahmen, jährliche Berichterstattung	laufend
53	Abstimmungen mit dem Steueramt	Ausführung	Prüfung von NW Flächen bei Veränderungsanträgen,	laufend
54	Prüfung von Anträgen nach TKG	Ausführung	Standortsicherung im öffentlichen Bereich, Stellungnahmen zu Standorten, ca. 100-150 Anträge/a	laufend
55	Prüfung von Anträgen zur NW-Versickerung	Ausführung	Prüfung der Anträge, Stellungnahme an den Kreis Heinsberg	laufend
56	Bearbeitung und Aufbereitung von Anfragen zu Auskünften aus dem Kanalkataster	Ausführung	Zusammenstellen von Unterlagen zur Bauantragserstellung, Kanallagepläne	laufend

Sachbearbeiter 4**Kanal- und Straßenbau**

57	Ausschreibung, Vergabe und Betreuung des HM Sinkkastenreinigung	Ausführung	Vorbereitung der Unterlagen, Kontrolle und Abrechnung der Maßnahme mit dem BBH	laufend
58	Betreuung von Maßnahmen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung	Ausführung	Einholen von Angeboten, Teilnahme an Abnahmen, Prüfung der Rechnungen	laufend
59	Fördermaßnahme Sanierung Radwege 5. BA	Planung	Antrag gestellt	50
60	Fördermaßnahme Sanierung Radwege 6. BA	Planung	Antrag gestellt	50
61	Fördermaßnahme Sanierung Radwege 7. BA	Planung	Antragstellung wird vorbereitet, Baugrunduntersuchung wird in Kürze beauftragt	30
62	Fördermaßnahme Sanierung Radwege 8. BA	Planung	Antragstellung wird vorbereitet, Baugrunduntersuchung wird in Kürze beauftragt	20
63	KAG Maßnahme Sanierung der Bahnhofstraße	Planung	Planungsauftrag erteilt, Bodengutachten in Vorbereitung	15
64	KAG Maßnahme Sanierung der Barbarastraße	Planung	Planungsauftrag erteilt, Bodengutachten in Vorbereitung	15
65	Vorbereitung der Fördermaßnahmen Sanierung Radwege 9-12 BA	Planung	Zusammenstellen von Wegestrecken und Abschnitten	5
66	Betreuung ländliches Wegenetzkonzept	Ausführung	Aufnahme und Bewertung durch IB abgeschlossen, 1. Workshop in Vorbereitung, Termin voraussichtlich 10/23	70
67	Durchführung von Abnahmen im Zuge der Glasfaserverlegung	Ausführung	Kontrolle der Wiederherstellungsarbeiten, Durchführung von Abnahmen, Gewährleistungskontrolle	laufend
68	Linksabbiegespur Gewerbegebiet Uevекoven	Planung	Planung liegt vor, finale Abstimmung mit Landesbetrieb läuft, Ausführung konsumtiv daher erst Ausführung 2024	50
69	Linksabbiegespur Baugebiet St.-Maternus -Straße	Planung	Planung liegt vor, finale Abstimmung mit Landesbetrieb läuft, Ausführung konsumtiv daher erst Ausführung 2024	50

Sachbearbeiterin**Kläranlagen und
Sonderbauwerke**

70	Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilungen und Ex-Schutzdokumente	Ausführung	Auftrag an Dienstleister erteilt, es finden laufend Abstimmungen und Termine statt	20
----	---	------------	--	----

71	Erneuerung des Stromanschlusses auf der ehemaligen KA Merbeck	Ausführung	Prüfung der Schlussrechnung	90
72	Erneuerung der Laufflächen/Gehwege auf der ehemaligen KA Rath-Anhoven	Ausführung	Prüfung der Schlussrechnung	90
73	Erneuerung der Online-Messung auf der KA Dalheim	Ausführung	Inbetriebnahme wird vorbereitet	80
74	Erneuerung der Probenvorbereitung Abwasseranalysen KA Dalheim	Ausführung	Inbetriebnahme wird vorbereitet	80
75	Ertüchtigung Sand- und Fettfang KA Wegberg inkl. Betoninstandsetzung	Planung	Planung beauftragt,	15
76	Ertüchtigung Pumpstation Kipshoven	Ausführung	Maßnahme submittiert	75
77	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirktechnik 8. BA	Planung	LV Erstellung und Vorbereitung zur Ausschreibung	35
78	Ertüchtigung Pumpstation St.-Maternus-Straße	Planung	Erstellung Sanierungskonzept	15
79	Ertüchtigung der Schlammfäulung KA Wegberg	Planung	Machbarkeitsstudie liegt vor, Erwirkung eines politischen Beschlusses, Angebotseinholung für die erforderlichen Planungsleistungen wird z.Zt. Vorbereitet	10
80	Ertüchtigung Zulaufschnecken KA Dalheim	Planung	Einholung von Angeboten zur Planung der Maßnahme, im ersten Anlauf keine Zusage/Angebote durch IB erhalten	10
81	Notsanierung Vorlagebehälter KA Wegberg	Planung	Planung einer möglichen Notsanierung	15
82	Dachsanierung KA Wegberg	Planung	Einholung von Angeboten	20
83	Dachsanierung Pumpstation Anton-Raky-Straße	Planung	Einholung von Angeboten	20
84	Dachsanierung Pumpstation Heuchterstraße	Planung	Einholung von Angeboten	20
85	Ertüchtigung Zulaufschnecken KA Wegberg	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10
86	Betonsanierung RS Pumpwerk	Planung	Konzept liegt, Ausschreibung nach Genehmigung Haushalt 2024	25
87	Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10

88	Ertüchtigung PS Rickelrath	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10
89	Erneuerung PLS KA Dalheim	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10
90	Erneuerung der Fällmitteldosierstation	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10
91	Erneuerung der Ammonium Messung auf der KA Wegberg	Planung	Vorbereitung der Planung, Zusammenstellung von Bauwerksunterlagen, Anfrage an Ingenieurbüros	10
92	Austausch der E-Heizungen gegen Klimasplittgeräte auf den Pumpstationen	Planung	Erstellen von Bedarfslisten, Vorbereiten der Ausschreibung	10

Sachbearbeiter

Ausbauverträge, KAG etc.

93	Abrechnung von KAG Maßnahmen im Bereich Erneuerung von Straßenbeleuchtung	Ausführung	Flächenermittlung für die betroffenen Grundstücke, Abrechnung, Beantragen der Zuschüsse des Landes	40
95	Vorbereitung von Bürgerinformationen für KAG Maßnahmen	Ausführung	Sanierung Hessenfeld, Barbarastraße, Bahnhofstraße	25
96	Erstellung von Ausbauverträgen	Ausführung	Sicherung städtischer Interessen, Zur Zeit Bahnhofstraße und Kirchengemeinde Holtum	laufend
97	Mitarbeit an den Haushaltsplanungen FB 302	Ausführung	Unterstützung der Kollegen bei der Bedarfsermittlung, etc.	laufend
98	Bearbeitung der Rückstellungsliste und der Rückstellungen	Ausführung	Unterstützung der Kollegen, Führen der Rückstellungsliste, Meldungen an FB 401	laufend

Sachbearbeiter

Abfallangelegenheiten

99	Errichtung der Grünannahmestelle	Planung	Erstellen des BImSchV-Antrags, Zusammenstellen der Ergebnisse aus den verschiedenen Gutachten, Koordinierung der Planung	50
100	Mitarbeit bei der Erstellung der Freiflächenphotovoltaikanlage	Planung	Koordinierung der Beprobung, Gutachtenerstellung	50
101	Aufstellen des Lärmaktionsplans	Planung	Einholung von Angeboten	15
102	Abfallberatung und Beschwerdemanagement	Ausführung		laufend
103	Abfallbehältermanagement	Ausführung	Tausch von Tonnen	laufend

104	Abrechnung mit Entsorgern	Ausführung	Rechnungsprüfung	laufend
105	Grünpatenschaften	Ausführung	Erstellen von Verträgen mit Interessenten	laufend
106	Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen	Ausführung	Antragsbearbeitung und Genehmigung	laufend
107	Bearbeitung von Anträgen auf Baumfällungen	Ausführung	Abstimmung mit dem BBH und Genehmigung	laufend
108	Erstellen des Abfallkalenders	Planung	Terminabfrage und Abstimmung mit den Entsorgern, Organisation der Verteilung	laufend
109	Lokale Agenda	Ausführung	Z.B. Abfalltheater in den städtischen Kindergärten, zur Zeit Abrechnung	bei Bedarf
110	Ausschreibung Verwertung von Grünabfällen aus der Hol- und Bring Sammlung	Ausführung	Ausschreibung 2024 ist veröffentlicht	laufend
111	Erstellung der Abfallgebührenbedarfsberechnung	Planung	für HH Planung vorläufig, nach Betriebskostenabrechnung endgültig	laufend
112	Erstellen der Betriebskostenabrechnung	Ausführung	Verifizierung und finale Erstellung der Abfallgebührenbedarfsberechnung	laufend

Vorzimmer Dez.III

Unterstützung FB302

113	Abfallberatung	Ausführung	Unterstützung des SB Abfallangelegenheiten	laufend
114	Bearbeitung des Behältermanagements	Ausführung	Unterstützung des SB Abfallangelegenheiten	laufend
115	Eingabe der Klärschlammabfuhr	Ausführung	Führen der Abfuhrlisten und Übermittlung an Steueramt	laufend
116	Rechnungsbearbeitung	Ausführung	Insbesondere im Bereich Kläranlagen und Sonderbauwerke	laufend
117	Vorlagenerstellung (Unterstützung)	Ausführung		laufend