

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Umwelt, Verkehr, Abwasser	Datum: 26.08.2025	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.5	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung des Fachbereichs 302 - Umwelt-Verkehr-Abwasser zum Sachstand aktueller und abgeschlossener Baumaßnahmen		Datum: 28.08.2025
Vorlage-Nr: VO/0154/25			Bürgermeister: gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	11.09.2025	Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften (WBVL)	

Sachverhalt:

Errichtung eines Durchlassbauwerks über den Mühlenbach an der Holzmühle:

Wie in der Sitzung des WBVL am 17.06.2025 mitgeteilt, konnten die Arbeiten im Juni 2025 abgeschlossen und das Bauwerk wieder freigegeben werden.

Aktuell werden noch vom beauftragten Ingenieurbüro die neuen Bestandspläne und das Brückenbuch erstellt.

Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven:

Die Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes in Wegberg-Rath Anhoven sind abgeschlossen. Die Abnahme findet am 04.09.2025 statt.

Kanalsanierung Kampstraße und Im Winkel:

Die Abstimmungen mit den Fachkräften aus den Bereichen Geotechnik und Grundwasserhaltung sind abgeschlossen. Derzeit finden noch Abstimmungen zum Fortgang der Bauarbeiten statt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich ab Herbst wieder aufgenommen und fortgeführt werden.

Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße

Das angeforderte Angebot des beauftragten Ingenieurbüros für die weiterführenden Leistungsphasen 5–9 liegt vor und wird derzeit geprüft. Unabhängig davon werden die Planungen weiterhin fortgeführt. Aktuell befinden wir uns in Abstimmung des Entwässerungskonzepts.

Sanierung der Barbarastraße in Wegberg-Uevekoven

Die Neuausschreibung der Maßnahme ist erfolgt und der Auftrag an die Firma Scheidtweiler aus Hückelhoven vergeben worden.

Der geplante Baubeginn ist Mitte September 2025. Die Bauzeit beträgt ca. 10 Monate. Die betroffenen Anwohner, inkl. der Nebenstraßen wurden informiert.

Grundhafte Erneuerung der Bahnhofstraße

In der interfraktionellen Runde am 01.07.2025 stellte Frau Neudek einen möglichen Entwurfsplan für die grundhafte Erneuerung der Bahnhofstraße vor. Zur weiteren

Konkretisierung der Planung wurde eine Querschnittsmessung (Verkehrszählung) durchgeführt. Das Ergebnis dieser Erhebung liegt nun vor und wird derzeit mit dem beauftragten Ingenieurbüro abgestimmt.

Fahrbahnaufweitung Elisabethstraße

Die Ausschreibungsunterlagen sind nach einer Überarbeitung nun fertiggestellt. Da die Fahrbahnerweiterung im Bereich einer Waldfläche liegt und diese innerhalb eines Naturschutzgebiets verläuft, wurde ein Antrag auf Nutzungsänderung von Waldfläche zu Verkehrsfläche gestellt. Nach Erteilung der Genehmigung kann die Ausschreibung erfolgen. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, die Bauzeit beträgt voraussichtlich etwa sechs Wochen.

Erschließung Baugebiet Hessenfeld

Die in der letzten Sitzung des WBVL noch offenen Punkte (fehlende Poller und Restarbeiten Bepflanzung) sind erledigt. Erste Bautätigkeiten haben begonnen.

Erschließung Baugebiet Venloer Straße (Wohnen an der Schwalm)

Die beauftragte Firma kommt aufgrund der guten Wetterverhältnisse gut voran. Die Kanalarbeiten sind abgeschlossen. Auch die Versorger sind mit den Arbeiten soweit durch. Aktuell laufen die Pflasterarbeiten. Sollten die Witterungsverhältnisse weiterhin stabil bleiben, können die Arbeiten vermutlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Linksabbiegespuren Gewerbegebiet Uevekoven und St.-Maternus-Straße Merbeck

In der Ratssitzung am 06.05.2025 wurde die Verwaltung beauftragt die Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet in Uevekoven auszuschreiben und wie vorgestellt umzusetzen. Hierfür sind im aktuellen Haushalt konsumtive Mittel in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Zwischenzeitlich ist der Landesbetrieb Straßen-NRW an die Stadt Wegberg herangetreten und möchte die L3 in der Ortsdurchfahrt Uevekoven, beginnend vom Abzweig Holtum bis zum Grenzlandring (L 400), zur Gemeindestraße abstufen und an die Stadt Wegberg übertragen. Gleichzeitig soll die Kreisstraße 25 zur Landstraße aufgestuft werden.

Hierzu haben erste Gespräche stattgefunden und am 21.08.2025 hat eine gemeinsame Begehung von Vertretern des Landesbetriebs Straßen NRW und der Stadt Wegberg stattgefunden. Hierbei wurden alle Schäden aus unzureichender Instandhaltung aufgenommen. Diese werden nun monitär bewertet.

Sollte die Stadt dem Ansinnen des Landesbetriebs, nach vorheriger Zustimmung durch den Stadtrat zustimmen, müssten die Schäden entweder vom Landesbetrieb vorher saniert, oder die Stadt für die mangelhafte Instandhaltung entschädigt werden.

Bis zu Klärung der weiteren Vorgehensweise wird der Bau der Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet vorerst nicht umgesetzt.

Stattdessen sollen die in diesem Jahr freiwerdenden Mittel teilweise für die Konkretisierung der Planung zum Bau der Linksabbiegespur auf der St.Maternus-Straße in Merbeck verwendet werden.

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße

Die Arbeiten wurden an das Unternehmen SKS-Servicecenter für Kanalsanierung GmbH aus Geilenkirchen vergeben. Die Renovierungsarbeiten, sprich Einbau der Inliner ist

abgeschlossen. Die Stutzensanierung der Kanalhausanschlüsse ist im Gange und wird sukzessive fortgeführt. Zusätzlich ist eine weitere Kolonne mit den Reparatur- und Schachtsanierungsarbeiten beschäftigt.

Der Abschluss der Arbeiten ist für Oktober 2025 geplant.

weitere Maßnahmen sind die Aufträge

- **Hasenwinkel und Beeckerheide**
- **Heidekamp**
- **Beecker Straße und Birkenallee**

Diese Arbeiten wurden an das Unternehmen Sanders GmbH & Co KG aus Schwalmthal vergeben. Die Firma wird die Arbeiten in Kooperation mit der Firma Aarsleff ausführen, welche die Inliner bereits eingezogen hat. Die partiellen Sanierungen sind bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.

Der Abschluss der Arbeiten ist für September 2025 geplant.

Franz-Pesch-, Lilien- und Rochusstraße in Rath-Anhoven

Die Arbeiten wurden an das Unternehmen Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG aus Bochum vergeben. Das Startgespräch mit der Firma hat stattgefunden. Die Arbeitsvorbereitungen sind ebenfalls abgeschlossen, so dass in der 36' KW mit den Arbeiten begonnen wird. Zunächst müssen einige Schächte freigelegt bzw. abgebrochen werden. Danach wird die Roboteranlage Fräsarbeiten durchführen. Ab der 37' KW werden die Inliner eingezogen.

In Kehrbusch und Johannes-Pellen-Str., Im Bongert in Rath-Anhoven

Die Arbeiten für Los 1 und Los 3 Kanalsanierung bzw. Kanalreparatur in Kehrbusch wurden an das Unternehmen SKS-Servicecenter für Kanalsanierung GmbH aus Geilenkirchen vergeben. Die Arbeiten für Los 2 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise auf den Straßen Im Bongert und Johannes-Pellen-Strasse wurden an die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH aus Siegburg vergeben. Das Startgespräch mit beiden Firmen wird in der 37' KW stattfinden. Nach erforderlicher Arbeitsvorbereitung und Bestellung und Fertigung der Inliner kann voraussichtlich noch im Oktober mit den Arbeiten begonnen werden.

Zudem ist das Ingenieurbüro GeHa aus Aachen mit weiteren Planungsmaßnahmen beauftragt, welche schrittweise zur Ausführung gelangen werden. Auch hier ist angedacht mehrere Straßen zu einer Maßnahme zusammenzufassen.

- **Kanalsanierung Wegberg-Innenstadt**

Los 1 Kanalsanierung Gerhard-Hauptmann-Straße

Los 2 Kanalsanierung Ludwig-Uhland-Straße

Los 3 Kanalsanierung Am See, Forellenweg und Karpfenweg

- **Kanalsanierung Rath-Anhoven**

Los 1 Kanalsanierung Josef-Loogen-Straße

Los 2 Kanalsanierung A sternstraße

Los 3 Kanalsanierung Rheinweg und Fröbelstraße

Die Ausschreibung und Vergabe v.g. Maßnahmen wird Anfang 2026 erfolgen.

Größere Maßnahmen Abwasseranlagen

Rohabwasserpumpwerk KA Wegberg:

Die Vorplanung für die maschinentechnische Ausrüstung, sowie die E-MSR-Technik wurde zwischenzeitlich vorgelegt und wird gerade durch den Fachbereich geprüft. Anschließend wird die Entwurfsplanung ausgearbeitet.

Das Betoninstandsetzungskonzept einschließlich der Kostenschätzung für das Rohabwasserpumpwerk liegen inzwischen vor. Da im Sandfang der KA Wegberg ebenfalls eine vollständige Betonsanierung durchgeführt werden muss, wurden die Betonbeprobungen ausgeweitet, auf die Zuflussrinnen beginnend ab der Überfallkante der Hebeschenken, durch das Rechengebäude bis zum Zufluss Sandfang und zusätzlich der Umfahrrinne des Sandfangs. Da bei der Ertüchtigung des Rohabwasserpumpwerks eine provisorische Wasserhaltung erfolgen muss und somit alle Zuflussrinnen bis zum Sandfang trocken liegen, soll eine vollständige Betonsanierung des Zulaufes bis hin zum Sandfang erfolgen, damit dieser Bereich vollständig instandgesetzt ist. Zwischenzeitlich wurden zwei Zuflussrinnen beprobt, die letzten beiden sollen im Oktober 2025 beprobt werden.

Sanierung Sandfang Kläranlage Wegberg:

Die Ausführungsplanung für die Betonsanierung des Sandfangs liegt vor. Die Ausführungsplanung für die Erneuerung der maschinentechnischen Ausrüstung und E-MSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik) befindet sich noch in der Bearbeitung. Auf Grund unvorhergesehener Erschwernisse, muss die Planung der Sand-Wasser-Rinne und Pumpentechnik überarbeitet werden.

Die Ausführungsplanung soll bis Ende 2025 fertig gestellt sein. Die Ausschreibung soll im 1.Quartal 2026 erfolgen.

Ertüchtigung der Zulaufschnecken KA Dalheim:

Das mit der Ertüchtigung der maschinentechnischen Ausrüstung und der E-MSR-Technik beauftragte Ingenieurbüro wurde zwischenzeitlich auch mit der Planung der Betonsanierung des Bauwerkes beauftragt.

Die Entwurfsplanung für alle Gewerke wurde zwischenzeitlich vorgelegt und wird gerade durch den Fachbereich geprüft. Anschließend wird die Ausführungsplanung bearbeitet. Die Ausschreibung soll im 1. Quartal Anfang 2026 erfolgen.

KA Dalheim: Ertüchtigung Sandfilter

Das mit der maschinentechnischen sowie E-MSR-technischen Planung beauftragte Ingenieurbüro hat mit der Grundlagenplanung und Vorplanung begonnen. In der KW 2/2025 hat eine 3D-Bestandserfassung durch ein Vermessungsbüro als Planungsgrundlage stattgefunden. Im Februar und März 2025 wurden jeweils eine Spurenstoffanalytik durchgeführt. Insbesondere Blutdrucksenker, Schmerzmittel und Östrogene sind hier signifikant nachweisbar. Des Weiteren Beta-Blocker und ein Duftstoff der in Seifen verwendet wird. Auf Grundlage der Ergebnisse wird nun durch das Ingenieurbüro eine kurze Stellungnahme/Projektskizzierung zur 4.ten Reinigungsstufe vorbereitet um anschließend mit der Aufsichtsbehörde in ein erstes Vorgespräch zu gehen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
gez. Gaspers	FBL 302	
gez. Neudek	Technische Beigeordnete	