

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Gebäudewirtschaft	Datum: 20.04.2015	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.6	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung zum Stand aktueller sowie abgeschlossener Baumaßnahmen des Fachbereichs 303 - Gebäudewirtschaft		Datum: 27.04.2015
Vorlage-Nr: VO/3145/15			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	05.05.2015	Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben	

1. Sanierung der Innenbeleuchtung mit LED - Technik

(zuletzt siehe mündliche Mitteilungen im BUV vom 28.10.2014)

Für die Sanierung der Innenbeleuchtung an insgesamt vier Schulen (Kastanien-schule Rath-Anhoven, Erich Kästner Grundschule, Schule am Grenzlandring, Edith Stein Realschule) und dem Kindergarten Familienzentrum Arsbeck erhielt die Stadt Wegberg mit Datum vom 13.10.2014 und 22.10.2014 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) Zuwendungsbescheide für nicht rückzahlbare Fördermittel in Höhe von insgesamt 25.412,- €.

Hierüber berichtete die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses am 28.10.2014. In den vergangenen Osterferien konnte der erste Teil der Maßnahme in der Kastanien-schule Rath-Anhoven und in der Realschule bereits umgesetzt werden. Hier wurde in einem Klassenraum (GS Rath-Anhoven) und in den Fluren des Untergeschosses der Realschule die Beleuchtung mit LED-Technik erneuert. Durchgeführt wurden die Arbeiten von der nach öffentlicher Ausschreibung der Bauleistungen beauftragten Firma Thomas Mura Elektrotechnik aus Mönchen-gladbach.

Für die anderen Objekte sind die Arbeiten für die kommenden Sommerferien geplant.

2. Herrichtung der Räume des Jugendheims an der Grundschule in Wildenrath zur Unterbringung für ausländische Flüchtlinge

Die erdgeschossigen Räume des Jugendheimes an der Grundschule in Wildenrath, bestehend aus Veranstaltungssaal, zwei weiteren ehemaligen Vereinsräumen sowie den zugehörigen Toilettenräumen, wurden in den vergangenen Wochen von der Verwaltung zu einer Unterkunft für ausländische Flüchtlinge ertüchtigt und hergerichtet.

Insgesamt können dort jetzt maximal zwölf Flüchtlinge untergebracht werden.

Die Kosten für die baulichen Maßnahmen inklusive der Möblierung betrugen insgesamt rund 18.500,- € und wurden im Wesentlichen von den folgenden Firmen erbracht:

- Sanitärarbeiten: Udo Beyer, Wegberg
- Bodenbelag- und Malerarbeiten: Herbert Jülicher, Wegberg
- Fliesenarbeiten: Klaus Königs, Wegberg
- Tischlerarbeiten Türen: Michael Schleszies, Wegberg
- Elektrogeräte: Firma Kazar, Wegberg
- Möblierung: Reco Büromöbel GmbH, Wegberg
- Jalousien: Stroms Raumausstattung, Wegberg
- Sichtschutz Folien: Sun Control Glasfolien, Frechen

Die Elektroarbeiten wurden vom Bauhof der Stadt Wegberg ausgeführt.

3. Einhausung der Pausenhalle an der Schule am Grenzlandring im Schulzentrum der Stadt Wegberg

(zuletzt siehe BUV vom 24.03.2015, TOP 1.6)

Mit den Baumaßnahmen zur Einhausung der Pausenhalle an der Schule am Grenzlandring ist wie geplant in den Osterferien begonnen worden.

Die vorgezogenen Abbrucharbeiten im Haupteingangsbereich der Schule waren erforderlich zur Freilegung und Klärung der Anschlusspunkte am Gebäudebestand. Bis Mitte Mai ist die Nutzung des Hauptzugangs noch möglich, dann wird wie geplant und mit der Schulleitung abgestimmt für die weiteren Bauarbeiten der Zugang in die Schule über die Markusstraße erfolgen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2015/2016 soll die Baumaßnahme fertiggestellt sein.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten

Gez. Fabry

Techn. Beigeordneter

Gez. Schreurs

FBL 303

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten