

Vorlage der Verwaltung		Fachbereich: Gebäudewirtschaft	Datum: 16.12.2015	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.4		Bezeichnung der Vorlage: Mitteilung zum Stand aktueller Baumaßnahmen des Fachbereichs 303 - Gebäudewirtschaft		Datum: 16.12.2015
Vorlage-Nr: VO/3415/15				Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:				
Ö/N	Datum	Gremium		
Ö	12.01.2016	Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben		

Anschaffung und Bau von Mobilwohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Nordstraße 100

(zuletzt siehe mündliche Mitteilung im BUV vom 03.11.2015)

Die Mobilwohnheime zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in der Nordstraße 100 wurden am 17.11.2015 zur Inbetriebnahme freigegeben. In einer Mitteilung für die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Vergaben am 03.11.2015 hatte die Verwaltung darüber bereits vorab mündlich berichtet.

Die insgesamt acht Mobilheime stehen in zwei Vierergruppen zusammen. Sechs Heime sind für je sechs Bewohner konzipiert, zwei Mobilheime für je vier Bewohner, so dass insgesamt 44 Flüchtlinge untergebracht werden können.

Mit der Planung und Durchführung der Anbindung der Mobilwohnheime an die vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen wurde das Ing.-Büro Hermann Müller BVT aus Nettetal beauftragt. Die Gesamtkoordination der Maßnahme führte der Fachbereich Gebäudewirtschaft durch.

Die erforderlichen finanziellen Mittel standen im Haushalt des Jahres 2015 unter den beiden Investitionsnummern 01 13 04 H 762 (Mobilheim 1) und H 763 (Mobilheim 2) zur Verfügung. Die Gesamtkosten für beide Mobilheime waren auf 367.000,- € (ohne Möblierung) berechnet.

Nachdem der Großteil der Anschaffungs-, Planungs- und Baukosten abgerechnet ist, können die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rund 365.000,- € festgestellt werden. Zusätzlich wurden für die Möblierung (Betten und Matratzen, Tische, Stühle, Waschmaschinen) insgesamt ca. 10.200,- € verausgabt. Ein Teil der Ausstattung war noch vorrätig.

Die wesentlichen Bauleistungen erbrachten die folgenden Firmen:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Herstellung und Lieferung Mobilheime: | Lacet GmbH, Straelen |
| - Heizungs- und Versorgungsanschlüsse: | Willi Tiskens, Wegberg |
| - Sanitärver- und entsorgungsleitungen: | Bott GmbH, Schwalmtal |
| - Außenentwässerung und Erdarbeiten: | Jackels GmbH, Schwalmtal |
| - Elektroarbeiten: | Roegels GmbH, Wegberg |

Die Arbeiten zur Herrichtung der Außenanlagen wurden vom städtischen Baubetriebshof durchgeführt.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Fabry	Technischer Beigeordneter	
Gez. Schreurs	FBL 303	